Session 2009	0906-OBA P 32	N° candidat :
EXAMEN :	Baccalauréat professionnel Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse	
Épreuve :	E 32 Fabrication d'un ouvrage	Unité : U 32
Durée : 12 heures	Coefficient : 3	Page : 1/1

FICHE D'ÉVALUATION

	Observations	Barème	Note
1) Débit			
- Mise et maintien en position des profils, réglages des paramètres de la machine. Aucune erreur admis		/20	
- Coupe vitrages		/10	
Évaluation en fin d'épreuve			
2) Usinages			
- Poinçonnage des extrémités des profils		/8	
- Délardage des extrémités de la traverse intermédiaire		/2	
- Drainage des traverses		/4	
- Usinage de la fermeture		/2	
- Usinage de la tige de crémone		/2	
3) Assemblage			
- Assemblage du dormant		/8	
- Assemblage de l'ouvrant		/8	
- Mise en place des paumelles		/8	
- Mise en place de la fermeture		/8	
- Mise en place des joints sur l'ensemble du châssis		/8	
- Mise en place et calage du panneau de remplissage		/6	
- Fonctionnement du châssis		/6	
TOTAL		/100	

L'ensemble des activités doit être réalisé dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Toutes les réalisations sur l'ouvrage doivent respecter les prescriptions du gammiste.

Date :

Correcteurs :